



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		2021							
NOMBRE		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN		FECHA DE INICIO		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>					DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO											
DOMICILIO COMPLETO		CARRETERA TOLUCA- ATLACOMULCO KM. 44.8 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700		FECHA DE TERMINACIÓN		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>					DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO											
				FECHA		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>31</td><td>10</td><td>2021</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>		31	10	2021	DÍA	MES	AÑO
31	10	2021											
DÍA	MES	AÑO											
						SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL							
						DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
						ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO							

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00	-	1,157,215.00			4,038		0%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE EL IMIFE REALICE EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : LIC. JOSE ANTONIO REYES HERNÁNDEZ CARGO : JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA CORREO ELECTRONICO : jose.reyes@tesjo.edu.mx TEL 10 DIGITOS : 712 123 13 13 Ext. 111	NOMBRE : VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO ALEJANDRO B. CARMONA PRANTL  FIRMA	 SELLO OFICIAL
---	---	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
 SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		2021 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> <small>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>												
NOMBRE	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN	FECHA DE INICIO	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	FECHA	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>30</td><td>11</td><td>2021</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>	30	11	2021	DÍA	MES	AÑO	
DÍA	MES	AÑO																
30	11	2021																
DÍA	MES	AÑO																
DOMICILIO COMPLETO	CARRETERA TOLUCA- ATLACOMULCO KM. 44.8 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700	FECHA DE TERMINACIÓN	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO									
DÍA	MES	AÑO																

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00	-	1,157,215.00			4.038		0%	SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE EL IMIFE REALICE EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: LIC. JOSE ANTONIO REYES HERNÁNDEZ CARGO: JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA CORREO ELECTRONICO: jose.reyes@tesjo.edu.mx TEL 10 DIGITOS: 712 123 13 13 Ext. 111	FIRMA 	NOMBRE: VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO ALEJANDRO B. CARMONA PRANTL FIRMA 	SELLO OFICIAL 
---	---	---	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE(PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO				CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA				FECHA DEL REPORTE				2021 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO												
NOMBRE: <u>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN</u> DOMICILIO COMPLETO: <u>CARRETERA TOLUCA- ATLACOMULCO KM 44.8 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700</u>				FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>14</td><td>9</td><td>2021</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				14	9	2021	DÍA	MES	AÑO	FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>31</td><td>12</td><td>2021</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				31	12	2021	DÍA	MES	AÑO	
14	9	2021																						
DÍA	MES	AÑO																						
31	12	2021																						
DÍA	MES	AÑO																						

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00	-	1,157,215.00	91%	1,049,389.80	4,038	4,212	80%	IMIFE EJECUTA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTES	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL IMIFE REALIZA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS (INVITACIÓN RESTRINGIDA CONTRATO IMIFE-A-173-ADE/2021 Y ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL CONTRATO IMIFE-A-166-IR/2021) . Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>LIC. JOSE ANTONIO REYES HERNÁNDEZ</u> CARGO: <u>JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA</u> CORREO ELECTRONICO: <u>jose.reyes@tesjo.edu.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>712 123 13 13 Ext. 111</u>	NOMBRE: <u>ALEJANDRO B. CERVONA PRANTL</u> V.O.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO FIRMA: 	FIRMA: _____ SELLO OFICIAL: 
---	--	---

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021) PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) OTROS (ESPECIFICAR)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

