

REPORTE DE AVANCE DE OBRA


DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO					2021			TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO															
NOMBRE: <u>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN</u>					CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA			FECHA DEL REPORTE															
DOMICILIO COMPLETO: <u>CARRETERA TOLUCA- ATLACOMULCO KM. 44.6 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700</u>					FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">DÍA</td><td style="width: 20px;">MES</td><td style="width: 20px;">AÑO</td></tr><tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr></table>			DÍA	MES	AÑO				FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">31</td><td style="width: 20px;">07</td><td style="width: 20px;">2021</td></tr><tr><td style="text-align: center;">DÍA</td><td style="text-align: center;">MES</td><td style="text-align: center;">AÑO</td></tr></table>		31	07	2021	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL	
DÍA	MES	AÑO																					
31	07	2021																					
DÍA	MES	AÑO																					
					FECHA DE TERMINACIÓN: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">DÍA</td><td style="width: 20px;">MES</td><td style="width: 20px;">AÑO</td></tr><tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr></table>			DÍA	MES	AÑO						DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
DÍA	MES	AÑO																					
										ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO													


PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00	-	1,157,215.00			4,038		0%	SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

MEDIANTE OFICIO NO. 210C17010/0210/2021 DE FECHA 21/06/2021 Y CON FOLIO DE RECEPCIÓN No. 211750 SE SOLICITA AL IMIFE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021

<p>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</p> <p>NOMBRE: <u>LIC. JOSE ANTONIO REYES HERNÁNDEZ</u></p> <p>CARGO: <u>JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA</u></p> <p>CORREO ELECTRONICO: <u>jose.reyes@tesjo.edu.mx</u></p> <p>TEL 10 DIGITOS: <u>712 123 13 Ex. 111</u></p>	<p>NOMBRE: <u>VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</u></p> <p>ALEJANDRO B. CARMONA PRANTL</p>
--	--


 FIRMA


 FIRMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)




REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		2021												
NOMBRE: <u>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN</u> DOMICILIO COMPLETO: <u>CARRETERA TOLUCA- ATLACOMULCO KM. 44.8 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700</u>		FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>					DÍA	MES	AÑO	FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>31</td><td>08</td><td>2021</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		31	08	2021	DÍA	MES	AÑO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
DÍA	MES	AÑO																
31	08	2021																
DÍA	MES	AÑO																

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00	-	1,157,215.00			4,038		0%	SE DARA INICIO AL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

MEDIANTE OFICIO NO. 210C17010/0210/2021 DE FECHA 21/06/2021 Y CON FOLIO DE RECEPCIÓN No. 211750 SE SOLICITA AL IMIFE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>LIC. JOSE ANTONIO REYES HERNÁNDEZ</u> CARGO: <u>JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA</u> CORREO ELECTRONICO: <u>jose.reyes@tesjo.edu.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>712 123 13 13 Ext. 111</u>	 FIRMA	NOMBRE: <u>ALEJANDRO B. GARDUÑA ERANDI</u> CARGO: <u>JEFE DIRECTOR DEL INSTITUTO</u>  FIRMA	 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN SELLO OFICIAL
--	---	---	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021) PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)) AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		2021 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> <small>AREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>
NOMBRE	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN	FECHA DE INICIO	DÍA	MES	AÑO	FECHA
DOMICILIO COMPLETO	CARRETERA TOLUCA- ATLACOMULCO KM. 44.8 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍA	MES	AÑO	30 / 09 / 2021

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00		1,157,215.00			4,038		0%	SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

MEDIANTE OFICIO NO. 210C17010/0210/2021 DE FECHA 21/06/2021 Y CON FOLIO DE RECEPCIÓN No. 211750 SE SOLICITA AL IMIFE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021.



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : LIC. JOSÉ ANTONIO REYES HERNÁNDEZ CARGO : JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA CORREO ELECTRONICO : jose.reyes@tesjo.edu.mx TEL 10 DIGITOS : 712 123 13 13 Ext. 111 FIRMA	NOMBRE : VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO ALEJANDRO B. CARMONA FRANTL FIRMA	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN SELLO OFICIAL
--	---	---

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)